

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成29年度に対する事業評価  
内部評価 平成30年9月28日、10月1日ヒアリング実施 10月24日評価会議にて協議  
外部評価 平成30年10月29日ヒアリング実施 11月5日評価会議にて協議  
平成30年度に対する事業評価  
内部評価 令和元年7月29日～8月1日ヒアリング実施 定例教育委員会にて随時協議  
外部評価 令和元年8月27日ヒアリング実施 9月6日評価会議にて協議  
令和元年度に対する事業評価  
内部評価 令和2年7月29日、8月6日ヒアリング実施 定例教育委員会にて随時協議  
外部評価 令和2年8月20日ヒアリング実施 同日評価会議にて協議  
令和2年度(令和元年度繰越)に対する事業評価  
内部評価 令和3年7月9日ヒアリング実施 定例教育委員会にて随時協議  
外部評価 令和3年8月10日ヒアリング実施 書面による評価会議にて協議

#### (2) 評価の方法

内部評価  
教育長、教育委員自らが教育委員会の事業や活動について、目標達成度、教育的効果、費用対効果の視点で総合的に評価を行い、教育振興計画に掲げている目標達成を確認する。  
外部評価  
教育関係有識者、地域からの代表者らから構成する外部評価委員会が、内部評価を基に、市民の視点及び第三者の視点から評価を行い、目標達成度、教育的効果、費用対効果の視点で点検評価を行い、より客観性を高めた評価を行う。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。  
小学校のトイレ改修事業については、ワークショップを行い、児童や生徒の意見を反映させたトイレを設計し、児童や生徒、保護者や地域住民から非常に高い評価を受けている。  
耐震不足であった岡山小学校の改築事業は、平成30年12月に完了し、児童が安全で安心できる教育環境を整えることができた。旧校舎等学校施設の解体工事が令和3年3月末に完了した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

#### 【所見】

構造上危険な状態にある建物について、本計画で、岡山小学校の校舎(耐力度点数4,135点、4,427点)の改築を行い、学校施設の安全性を高めることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

岡山小学校の改築と併せて災害時にプール水を飲料水等として活用するための浄水機能を有した屋外水泳プールの改築を行い、災害対策に係る整備を行った。  
また、災害時における幼児、児童、生徒の安全のため、桐原東小学校、八幡東中学校の屋内運動場の非構造部材落下対策、八幡幼稚園の遊具更新を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

劣化が目立つ学校トイレにおいて、市内小中学校の大規模改造を進めており、中学校については平成28年度までにすべての学校で完了している。  
小学校については、平成30年度に馬淵小学校、令和元年度に沖島小学校の改修を行い、改修が必要とされる学校に対して計画通りに実施することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

八幡小学校において、特別支援学級の児童対応のため、各階を行き来するエレベーターを設置し、教育環境の充実を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

耐震不足であった岡山小学校校舎の改築事業は、平成30年12月に完了し、旧校舎等学校施設の解体工事を令和2年度に行い、移転改築事業を終えることができた。  
また旧屋内運動場については取り壊し免除の承認を得て、改修工事を行ったうえ令和3年度から社会体育施設としての活用を行っている。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
岡山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.7～H30.12	H30.12.14		R3.3.31とりこわし完了
岡山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.7～H30.12	H30.12.14		R3.3.31とりこわし完了(うち19㎡取壊し延期)
岡山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.7～H30.12	H30.12.14		R3.3.31とりこわし完了
岡山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.7～H30.12	H30.12.14		R3.3.31とりこわし完了(うち18㎡取壊し延期)
岡山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H29.7～H30.12	H30.12.14		H31.4とりこわし免除承認
岡山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H29.7～H30.12	H30.12.14		H31.4とりこわし免除承認
馬淵小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.5～H30.10	H30.10.29		
岡山小学校	(2)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.5～H30.12	H30.12.14		
沖島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.5～R1.9	R1.9.30		
沖島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.5～R1.9	R1.9.30		
八幡小学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.3～R2.3	R3.2.12		令和2年度に繰越
桐原東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.3～R2.3	R2.10.2		令和2年度に繰越
八幡東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.3～R2.3	R2.10.2		令和2年度に繰越
八幡幼稚園	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.3～R2.3	R2.9.4		令和2年度に繰越