

【別添】

屋外広告物安全点検項目【参考例】

区分	点検内容	異常		異常の内容	処理	
表示面(汚染、たい色、変色、塗料等のはく離、さび、破損等)						
広告板・文字	1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび	有	無		済	未
	2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	有	無		済	未
	3 枠組み部材の破損、ねじれ	有	無		済	未
主要部材(変形、腐食、劣化、傾斜、ぐらつき、ねじれ等)						
基礎躯体	1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有	無		済	未
	2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	有	無		済	未
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無		済	未
ボルト、ナット、ビス等緩み、さび、破損、欠落等)						
支持取付部	1 鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有	無		済	未
	2 鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ、欠落	有	無		済	未
	3 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無		済	未
溶接、支持、取付部分等(亀裂、変形、腐食、クラック、裂傷等)						
詳細部	1 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化	有	無		済	未
	2 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常	有	無		済	未
ネオン、照明装置等(ちらつき、無点灯、変形、さび、漏水、分電盤の破損等)						
照明装置	1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光	有	無		済	未
	2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無		済	未
	3 ネオン管・サポート類の破損	有	無		済	未
	4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良	有	無		済	未
分電盤	1 分電盤の腐食、破損	有	無		済	未
	2 電源配線経路の腐食、破損	有	無		済	未
	3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷	有	無		済	未
その他点検した箇所						
その他	1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷	有	無		済	未
	2 図面との相違の有無	有	無		済	未
	3 その他点検した事項()	有	無		済	未
特記事項						