

## 認定こども園等の施設整備について

### 1. 市内3箇所で整備中の認定こども園の進捗状況について

#### (1) 岡山認定こども園

##### ①現在の状況

- ・設置・運営法人である社会福祉法人紫雲会より、平成31年4月に岡山小学校区で幼保連携型認定こども園を開園することをめざして、これまで整備・開園に向けた取り組みを行ってきました。
- ・しかし、10月26日に紫雲会より、鋼材納品の遅延のため、平成31年4月の開園が困難になったことの報告を受けました。市は、年度末までに竣工できるよう指示しましたが、11月2日に当初計画どおり整備できない旨の申し出が改めてあり、4月開園を断念しました。
- ・これによって、岡山認定こども園を希望していた保護者や保育のニーズに対応する必要が生じたため、11月から保護者説明会を実施し、保護者に対する謝罪と今後の対策等について説明してきました。

##### ②今後の予定

- ・岡山認定こども園の開園を1年延期し、2020年4月とします。3月より順次工事が始まり、2020年4月開園を目指して進められています。

#### (2) 桐原認定こども園（きりはら遊こども園）

##### ①現在の状況

- ・設置・運営法人である社会福祉法人塔南学園が、平成31年4月開園を目指して、施設整備及び認可手続きが進められています。

##### ②今後の予定

- ・下表の内容で、平成31年4月開園予定です。

(単位：人)

	1号認定	2号認定		3号認定		合計
		3歳	4.5歳	0歳	1.2歳	
利用定員（予定）	130	15	30	15	30	220

(H31.3.1現在)

#### (3) 桐原東認定こども園

##### ①現在の状況

- ・当初候補地が白紙になったことにより、平成30年6月以降、新たな候補地を決めるための交渉を進め、2020年4月開園を目指してきましたが、地元・地権者等と合意に至ることができず、さらに1年、開園時期の延期を決定しました。
- ・この事により、2020年4月開園と同時に閉園する予定であった桐原幼稚園は2

021年3月まで延期することになりました。

②今後の予定

- ・2021年4月開園をめざして、候補地の決定に向けて進めます。
- ・候補地決定後は、用地の取得、設計・工事業者の決定、建築工事等と進みます（これらの手続き等はすべて、社会福祉法人こころざしが実施することになります）。

## 2. 紫雲保育園分園について

岡山認定こども園整備の延期を受け、地域の保育ニーズに対応することを目的とした紫雲保育園分園を、旧岡山コミュニティセンターを転用して整備しています。平成31年4月に開園します。

施工や認可定員等の変更手続きは社会福祉法人紫雲会により行われます。

①変更前（紫雲保育園本園） (単位：人)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳～	計
定員	5	10	15	15	35	80

②増加定員（紫雲保育園分園） (単位：人)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳～	計
定員	2	8	11	15	14	50

③変更後（紫雲保育園本園＋分園） (単位：人)

区分	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳～	計
定員	7	18	26	30	49	130

（分園に係る定員は予定です）